



Soluzione Ingegneria

Ing. Mario Zito

Via della Madonna n°105 , 51100 Pistoia

Tel/fax 0573.977477 – 0573.25014

CRONOPROGRAMMA CENTRALE TERMICA

S. Domenico ASP

Via Colle dei Fabbri n° 8

51017 Pescia (PT)

gant

n.	descrizione	giorni	uomini	uogg	1sett	2sett	3sett	4sett	5sett	6sett
1	allestimento cantiere	0,25	1	0,25						
2	Sospensione erogazione energia elettrica	0,25	1	0,25						
	bonifica gasolio e smaltimento secondo norme vigenti	1	3	3						
3	Demolizione generatore e canna fumaria esistenti	3	3	9						
4	Posa in opera generatore e bruciatore e neutralizzatore di condensa con tubo di scarico	8	3	24						
5	Posa in opera sistema evacuazione fumi con tutti i componenti, kit di regolazione elettronica, valvole di sicurezza, separatori e ogni opera per l'esecuzione dell'impianto a regola d'arte	8	2	16						
6	Realizzazione rete gas comprensiva di tutti gli accessori e staffaggi necessari per rendere l'opera eseguita a regola d'arte.	4,5	3	13,5						
7	Pulizia impianto e riattivazione servizi	1	2	2						
8	Realizzazione di controparete ad incollo su tramezzo in laterizio e rivestimento con lastra incollata e tassellata. Rasatura finale.	2	2	4						
9	installazione contatore ente erogatore allacciamento e pulizia cantiere	1	2	2						
		30		76						

Official stamp and signature of the contractor, likely a construction company, located at the bottom right of the page.