



Soluzione Ingegneria

Ing. Mario Zito

Via della Madonna n°105 , 51100 Pistoia

Tel/fax 0573.977477 – 0573.25014

CRONOPROGRAMMA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

S. Domenico ASP

Via Colle dei Fabbri n° 8

51017 Pescia (PT)

gant

n.	descrizione	giorni	uomini	uogg	1sett	2sett	3sett	4sett	5sett	6sett	7sett	8sett	9sett	10sett	11sett	12sett	13 sett	14 sett	15 sett	16sett	17sett	18sett
1	allestimento cantiere con recinzioni	1	1	1	■																	
2	Installazione impianto elettrico di cantiere e messa a terra	1	1	1	■																	
3	Scavi a sezione obbligata per fondazioni e vasche impianto	8	1	8	■	■																
4	Realizzazione locale tecnico	25	2	50			■	■	■	■	■											
5	Modifica rete antincendio senza opere murarie	20	2	40								■	■	■	■	■						
6	Assistenza muraria per linee esterne	10	2	20												■	■	■				
7	Realizzazione nuova linea esterna compresa staffatura	10	1	10														■	■	■		
8	Posa in opera di vasche antincendio e attrezzatura per rendere l'opera eseguita a regola d'arte	3	3	9																■	■	
9	Posa in opera termoconvettore elettrico e quanto per rendere l'opera eseguita a regola d'arte	5	1	5																■	■	■
10	Realizzazione impianto elettrico in canaletta nel locale tecnico	6	1	6																	■	■
11	Pulizia di cantiere	1	1	1																		■
		90		151																		

